



COMUNE DI URBISAGLIA

PROVINCIA DI MACERATA

COPIA DI DETERMINAZIONE

II° SETTORE

EDILIZIA URBANISTICA

NUM. 1 DEL 14-01-2014 Registro Gen. N. 17

**OGGETTO: LAVORI IMPIANTO ELETTRICO MUSEO DELLE ARMI -
REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO - FINE LAVORI -
PROVVEDIMENTI.**

L'anno duemilaquattordici addì quattordici del mese di gennaio, nel proprio ufficio della Sede Comunale,

IL RESPONSABILE DEL II° SETTORE

Rappresentata la facoltà per gli Enti Locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti dell'approvazione del P.E.G.;

Visto l'art. 107 (competenza generale dei dirigenti) del T.U.E.L. approvato con D.Lgvo n. 267 del 18.08.2000;

Ritenuto di assumere con il presente atto formale impegno di spesa ai sensi dell'art. 183 del T.U.E.L. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale ed il Vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Rappresentata la facoltà per gli Enti Locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti dell'approvazione del P.E.G.;

Visto l'art. 107 (competenza generale dei dirigenti) del T.U.E.L. approvato con D.Lgvo n. 267 del 18.08.2000;

Ritenuto di assumere con il presente atto formale impegno di spesa ai sensi dell'art. 183 del T.U.E.L. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale ed il Vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Richiamato il Decreto del Sindaco prot. n.97 delcon il quale è stato nominato Responsabile del Settore EDILIZIA ED URBANISTICA;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29.07.2013 ad oggetto : " ESAME ED APPROVAZIONE RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA , BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E PLURIENNALE 2013/2015";

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 07.08.2013 ad oggetto : " ASSEGNAZIONE BUDGET AI RESPONSABILI DEI SERVIZI – APPROVAZIONE PEG";

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 07.08.2013 ad oggetto : " APPROVAZIONE PIANO OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE";

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 21.12.2012 con la quale è stata approvata l'assegnazione provvisoria dei budgets ai TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ed al SEGRETARIO COMUNALE per l'anno 2014;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 11.09.2013, atto esecutivo ai sensi di legge, mediante la quale si disponeva di approvare il progetto denominato :” REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO ELETTRICO E DELLE OPERE MURARIE STRETTAMENTE NECESSARIE PRESSO IL MUSEO DELLE ARMI E DELLE UNIFORMI”, dell’importo di € 11.610,01 iva compresa, redatto dal TITOLARE DELLA P.I. EDILIZIA ED URBANISTICA geom. Massimo Rastelli;

Richiamata la propria precedente determinazione n 27 del 08/10/2013 mediante la quale si prendeva atto dell’affidamento dei lavori, sotto riserva di legge, alla ditta RMS DI ROSSI, MARZIALETTI E SISTI DI UBRISAGLIA;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n 33 del 27/11/2013, dichiarata immediatamente eseguibile, mediante la quale si procedeva ad effettuare l’assestamento generale di bilancio;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n 83. del 27/11/2013 mediante la quale si è proceduto alla modifica dei budgets assegnati ai Titolari di Posizione Organizzativa ed al Segretario Comunale;

Appurata la necessità di procedere , stante le attuali disponibilità di bilancio che consentono la copertura del costo dell’intera opera, all’assunzione del relativo impegno di spesa al cap...2499.1....del bilancio del corrente esercizio finanziario, in corso di formazione;

Precisato, altresì, che i lavori di che trattasi sono in parte finanziati con il contributo Regionale in merito concesso, di cui al Decreto del Dirigente della P.F CULTURA N. 165/CTL DEL 02.07.2013 ed in parte con i fondi propri dell’Ente;

Attesa la propria competenza in merito;

Considerato che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica della presente determinazione;

FATTE proprie le sotto riportate fasi significative dell’andamento dei lavori:

Consegna dei lavori

I lavori del contratto principale vennero consegnati con processo verbale di consegna da parte dell’impresa in data 19-9-2013;

Tempo stabilito per l’esecuzione

Per l’esecuzione dei lavori principali erano stabiliti in n° 10 giorni consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna, pertanto il termine utile scadeva il giorno 29/9/2013

Sospensione e ripresa dei lavori

I lavori sono stati sospesi n° 1 volte a cui sono corrisposte n° 1 successive riprese, come di seguito riportato e per le cause espresse nei rispettivi verbali allegati agli atti:

a) per sistemazione cimeli in altre sede dal 27/9/2013 al 25.11.201.

Scadenza definitiva del tempo utile Proroghe

Durante l’esecuzione dei lavori è stata concessa proroga fino al 21.1.2014. Con deliberazione GM di 27- del 8/10/2013

Ultimazione dei lavori

L’ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 08/1/2014 come accertato con verbale in pari data.

Andamento dei lavori

I lavori si sono svolti in conformità alle norme e alle speciali disposizioni impartite all’atto pratico dalla direzione lavori.

Certificati di acconto

Durante il corso dei lavori sono stati emesse n°1 fattura di pagamento per complessivi euro 7.106, 00

Stato finale

Lo stato finale dei lavori è stato emesso in data 10.01.2014 da cui risulta l’ammontare complessivo di euro 11.610,01 da cui sono detratti i pagamenti già emessi di € 7.106,00 Pertanto resta il totale credito netto dell’impresa pari a euro **4.504,01**

DETERMINA

- 1) La premessa narrativa viene qui richiamata e forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Di procedere all'assunzione dell'impegno di spesa della somma di €. 4.504.01 necessaria per il saldo dei lavori di " REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO E DELLE OPERE MURARIE STRETTAMENTE NECESSARIE PRESSO IL MUSEO DELLE ARMI E DELLE UNIFORMI", a cura della ditta R.M.S. DI ROSSI MARZIALETTI E SISTI CON SEDE IN URBISAGLIA, al cap. 2499.1 del bilancio del corrente esercizio finanziario.
- 3) Dare atto che alla liquidazione finale della spesa si procederà su presentazione della relativa fattura, accompagnata dalla dichiarazione di regolare esecuzione degli impianti ai sensi della legge 46/90 e ss.mm. ii.
- 4) Di inviare la presente determinazione al Dirigente della Direzione Finanziaria, per gli adempimenti di competenza

La presente determinazione comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art.183 del Tuel D.L.vo 267/2000 e diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 comma 4 del medesimo Tuel 267/2000;

Letto e sottoscritto

Il Responsabile del Settore
F.TO MASSIMO RASTELLI

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs n. 267 del 18.08.20000.

Impegno n.

Urbisaglia, li

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to DR GIATTINI ETTORE**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la Pubblicazione all'Albo Pretorio ON-LINE di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GIATTINI ETTORE**

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Sede comunale, li

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
MASSIMO RASTELLI**
